

## Udfyldes af RMG-Inspektion A/S

Modtaget den:

Inspektions nr.:

Inspektør:

Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til [info@rmg-inspektion.dk](mailto:info@rmg-inspektion.dk)

## Vejledning

Udfyldning af dokumentet: Brug tabulator eller mus for at navigere gennem tekstfelterne.

## Udfyldes af anlægsinstallatør

### Anlægsejer

(Betaler af årlig inspektion)

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Tlf. nr.:

CVR/EAN nr.:

### Anlægsadresse

Som anlægsejer

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Kontaktperson:

Tlf.:

Driftsansvarlig:

Tlf.:

E-mail for  
rapportmodtager:

CVR/EAN nr.:

### Anlægsinstallatør

Firma:

Firma-  
godkendelses nr.:

Kontaktperson:

Tlf.:

E-mail:

**Brandmyndighed**

Navn:

**Faktura**

Som anlægsejer

Faktura for sagsbehandling og inspektion i forbindelse med udstedelsen af anlæggets første godkendelse sendes til:

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Att. person:

Tlf.:

E-mail:

CVR/EAN

Rekv.nr.:

**Er der indhentet tilbud?**

Nej

Ja

Tilbudsnr.:

**Varslingsanlæg**

Internt varslingsanlæg

Automatisk varslingsanlæg

Aktiveres af:

Automatisk brandalarmanlæg (ABA)

Automatisk sprinkleranlæg (AVS)

**Type**

Talevarslingsanlæg

Tonevarslingsanlæg

**Omfang**

Nyt varslingsanlæg

 Anlægsovervågning, m<sup>2</sup>

Konvertering af varslingsanlæg

 Anlægskonverteringsomfang, m<sup>2</sup>

Udvidelse af eksisterende varslingsanlæg

 Anlægsudvidelsesomfang, m<sup>2</sup>

## Placering af betjeningsudstyr for varslingsanlæg

### Anlægsdata

Dækker anlægget hele bygningen:

Ja

Hvis ikke, hvilke bygningsafsnit:

### Dokumentation

Dokumentation ved betjeningspanel forefindes og er ajourført:

Ja

Nej

(Driftsjournal, betjeningsvejledning, vedligeholdelsesvejledning, funktionsbeskrivelse m.m)

### Afprøvning INTERNT varslingsanlæg

Afprøvning og kontrol udført den:

Antal grupper i alt:

Orienteringsplan kontrolleret:

Ja

Nej

Samtlige alarmtryk/detektorer afprøvet:

Ja

Nej

Kontrolmåling af lydtryk foretaget:

Ja

Nej

Kontrolmåling af taleforståelighed foretaget:\*

Ja

Nej

Indtalt besked er kontrolleret:\*

Ja

Nej

Batterikapacitet (Ah):

Driftstid ved netudfald (timer):

\* (Kun ved talevarsling)

**Afprøvning  
AUTOMATISK  
varslingsanlæg**

Afprøvning og kontrol udført den:

Kontrolmåling af lydtryk foretaget: Ja Nej

Kontrolmåling af taleforståelighed foretaget:\* Ja Nej

Indtalt besked er kontrolleret:\* Ja Nej

Batterikapacitet (Ah):

Driftstid ved netudfald (timer):

Anlæggets sammenkobling med andet  
brandsikringsanlæg er afprøvet og fundet i orden: Ja Nej

\* (Kun ved talevarsling)

**Dokumentation vedlagt  
færdigmelding, som er  
gældende for anlægget**

Funktionsbeskrivelse for varslingsanlæg

Orienteringsplaner

Målerapporter

Byggetilladelse

Brandstrategi/brandteknisk redegørelse

Brandmatrix

Dispensation fra myndigheden:

Andet:

## Godkendelsen

Anlæggets første godkendelse er betinget af en godkendt inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab.

Anlægsgodkendelsen er gældende for et år, hvorefter anlæggets fortsatte godkendelse er betinget af en fornyet inspektion af et akkrediteret inspektionsselskab.

Godkendelsen, der er en bekræftelse på anlæggets kvalitet og funktion, skal desuden medvirke til at undgå utilsigtede alarmer, og danne grundlag for forsikringssekskabernes rabatvurdering.

Inspektionsrapporten sendes til:

- Brandmyndigheden
- Rekvirenten
- Anlægsejeren

## Underskrifter

Dato

Godkendt installatør

Anlægsejer

# BILAG 1

## FÆRDIGMELDING AF VARSLINGSANLÆG

(Brug de forberedte skrivefelter nedenfor).

KOMPONENTLISTE			
KOMPONENT	TYPE	DBI-NR.	ANTAL
Højtalere			
Sirener / klokker			
Tryk			
Forstærkeranlæg			
Andet			
Andet			